VIII IPC / VIII privremena situacija

No. / Br.	Description / Opis	Contracted/ Ugovoreno			Previous IPC/ Prethodna situacija	Current IPC/ Tekuća situacija		Completion of all IPC/ Ukupno sve situacije
		Total Amaunt without VAT / Ukupna vrednost bez PDV-a (EUR)	VAT amount / PDV (EUR)	Total Amaunt withVAT / Ukupna vrednost sa PDV-om (EUR)	Amount/ Cena (EUR)	Amount/ Cena (EUR)	VAT / PDV (EUR)	Amount/ Cena (EUR)
1	LOCAL CABLE NETWORKS	53.652,23	0,00	53.652,23	40.252,49	93,00	0,00	40.345,49
2	TOTAL DISPATCHER DEVICES	176.495,49	0,00	176.495,49	158.059,33	1.782,00	0,00	159.841,33
3	WORK ON NON-NORMED JOBS	300,00	0,00	300,00	7.280,00	770,00	0,00	8.050,00
	Total Price (EUR):	**230.447,72**	**0,00**	**230.447,72**	**205.591,82**	**2.645,00**	**0,00**	**208.236,82**

Odgovorni izvođač radova / The responsible contractor

RITEL PLUS DOO BEOGRAD

Branislav M. Petković dipl. inž. el. 453 A824 06

Nadzorni organ / Supervisor

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD

Dušan T. Stošić dipl. inž. el. 453 0191 03

Datum i Mesto / Date and place: Beograd, 31.10.2024.